




PLANIMETRIA CANTIERE BASE



Planimetria schematica area BASE cantiere

VISTA D'INSIEME AREA DI CANTIERE BASE - AREA DI INTERVENTO - ACCESSI



1	28/06/19	-	SITEC	SITEC	LC	SG
rev.	data	descrizione	redatto	controllato	revisionato	approvato

**CORNIGLIANO**  
Società per Cornigliano S.p.A.

**Sviluppo**  
**Genova**

ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005 (ART. 6)

**INTESA TRA COMUNE DI GENOVA E SOCIETÀ PER CORNIGLIANO S.P.A.**  
**DEL 9 OTTOBRE 2008**  
**PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**(APPROVATO CON D.G.C. N. 62 DEL 9 SETTEMBRE 2008)**

**REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE IN PIAZZA E. SAVIO**

**C1**

**CANTIERIZZAZIONE**  
**Planimetria area fissa di cantiere**

**TIMBRE E FIRMA DEL PROFESSIONISTA**  
SITEC engineering s.r.l.  
Sede Legale:  
Via Federico Chabod, 44 - 11100 Aosta (I)  
Tel. +39 0165 235302 - Fax +39 0165 235632

**TIMBRE E FIRMA SVILUPPO GENOVA S.P.A.**

redatto	controllato	revisionato	approvato	data	scala	formato	documento n°	rev.
SITEC	SITEC	LC	SG	28/06/19	VARIE	FF	155 PES 8.5.10 T OC1	1

LEGENDA					
Strutture a servizio del cantiere	Area e visibilità a servizio del cantiere	Definizioni a servizio del cantiere	Opere accessorie a servizio del cantiere	Opere da realizzare	
<div><div></div>Box adibito ad uffici di cantiere</div> <div><div></div>Box adibito a deposito attrezzature</div> <div><div></div>Box adibito a locale servizio igienico</div>	<div><div></div>Spazio di manovra all'interno dell'area di cantiere base</div> <div><div></div>Spazio previsto per il deposito temporaneo dei materiali</div> <div><div></div>Spazio riservato alla sosta dei mezzi meccanici</div> <div><div></div>Visibilità interna al cantiere</div> <div><div></div>Visibilità esterna al cantiere</div>	<div><div></div>Area di cantiere base</div> <div><div></div>Area di cantiere base da liberare ad ultimazione del montaggio delle strutture metalliche per consentire la realizzazione della passerella</div> <div><div></div>Cancello di delimitazione area di cantiere base</div> <div><div></div>Definizione con pannelli modulari metallici e rete plastificata ad alta visibilità</div> <div><div></div>Definizione con rete plastificata ad alta visibilità fissa su recinzione di protezione esistente</div>	<div><div></div>Demolizioni opere ed elementi in c.a., laterizi e pietra</div> <div><div></div>Realizzazione nuovo percorso di accesso</div>	<div><div></div>Area di occupazione nuova passerella</div>	

DISTINTA SUCCESSIVE MACRO FASI DI INTERVENTO
<p><b>Fase 0</b> Installazione area di cantiere base</p> <p><b>Fase 1</b> Installazione protezioni, delimitazioni e segnaletica lungo Strada Guido Rossa Esecuzione opere di demolizione e scavi Esecuzione opere di fondazione speciali Gallerie e riempimenti</p> <p><b>Fase 2</b> Installazione protezioni, delimitazioni e segnaletica lungo Strada Guido Rossa Varo pilastri di sostegno passerella Varo travi portanti passerella</p> <p><b>Fase 3</b> Installazione protezioni, delimitazioni e segnaletica lungo Strada Guido Rossa Esecuzione opere di finitura</p> <p><b>Fase 4</b> Smontamento e pulizia cantiere</p>

SEGNALI DI PRESCRIZIONE E PROTEZIONE DI CANTIERE
<p><b>OBBLIGATORIO L'USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE</b></p> <p><b>VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI</b></p> <p>USARE LA CINTURA OPPURE IL CASCO USARE I GUANTI USARE GLI OCCHIALI</p>

