

	gg FASE	gg sovrapposizione	gg naturali e consecutivi	Importo Progressivo x GIORNI		% Progressiva FASI	Importo Progressivo FASI	gg naturali e consecutivi
FASE 1	13	0	13	140.640,23	2,4%	2,4%	140.640,23	13
FASE 2	14	0	27	292.098,94	5,0%	5,0%	292.098,94	27
FASE 3	6	0	33	357.009,81	6,1%	6,1%	357.009,81	33
FASE 4	55	0	88	952.026,17	16,3%	16,3%	952.026,17	88
FASE 5	87	0	175	1.893.233,85	32,4%	29,5%	1.724.526,82	159
FASE 6	19	-19	175	1.893.233,85	32,4%	32,4%	1.893.233,85	175
FASE 7	45	-12	208	2.250.243,67	38,5%	38,5%	2.250.243,67	208
FASE 8	18	0	226	2.444.976,29	41,9%	41,9%	2.444.976,29	226
FASE 9	82	-18	290	3.137.358,96	53,7%	44,7%	2.612.455,28	241
FASE 10	45	-45	290	3.137.358,96	53,7%	46,3%	2.704.364,49	250
FASE 11	37	-37	290	3.137.358,96	53,7%	47,6%	2.779.934,28	257
FASE 12	39	-39	290	3.137.358,96	53,7%	48,9%	2.859.588,92	264
FASE 13	12	-12	290	3.137.358,96	53,7%	49,4%	2.884.098,04	267
FASE 14	28	-28	290	3.137.358,96	53,7%	50,3%	2.941.285,99	272
FASE 15	22	-22	290	3.137.358,96	53,7%	51,1%	2.986.219,38	276
FASE 16	16	-16	290	3.137.358,96	53,7%	51,7%	3.018.898,21	279
FASE 17	28	-28	290	3.137.358,96	53,7%	52,7%	3.076.086,16	284
FASE 18	14	-14	290	3.137.358,96	53,7%	53,1%	3.104.680,13	287
FASE 19	16	-16	290	3.137.358,96	53,7%	53,7%	3.137.358,96	290
FASE 20	62	-46	306	3.310.454,63	56,7%	56,7%	3.310.454,63	306
FASE 21	74	0	380	4.111.022,08	70,4%	70,4%	4.111.022,08	380
FASE 22	18	0	398	4.305.754,71	73,7%	73,7%	4.305.754,71	398
FASE 23	25	-5	418	4.522.124,29	77,4%	74,3%	4.340.653,03	401
FASE 24	48	-48	418	4.522.124,29	77,4%	75,4%	4.407.657,80	407
FASE 25	26	-26	418	4.522.124,29	77,4%	76,1%	4.443.952,06	411
FASE 26	46	-46	418	4.522.124,29	77,4%	77,2%	4.508.164,96	417
FASE 27	10	-10	418	4.522.124,29	77,4%	77,4%	4.522.124,29	418
FASE 28	10	0	428	4.630.309,08	79,3%	79,3%	4.630.309,08	428
FASE 29	6	-3	431	4.662.764,52	79,8%	79,8%	4.662.764,52	431
FASE 30	101	-40	492	5.322.691,75	91,1%	91,1%	5.322.691,75	492
FASE 31	69	-56	505	5.463.331,98	93,5%	93,5%	5.463.331,98	505
FASE 32	15	0	520	5.625.609,17	96,3%	96,3%	5.625.609,17	520
FASE 33	5	0	525	5.679.701,56	97,2%	97,2%	5.679.701,56	525
FASE 34	15	0	540	5.841.978,75	100,0%	100,0%	5.841.978,75	540
durata appalto	540							
Importo lavori produzione/giorno	5.841.978,75 € 10.818,48 €/g							

