SviluppoGenova

Società per lo sviluppo e la promozione di Genova e provincia

C 129 - VALORIZZAZIONE AREA CAMPI - IKEA
DEMOLIZIONE DEL MAGAZZINO E PORZIONE DI MENSA DISMESSI
UBICATI IN CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE N. 15
NELL'AREA "EX ILVA LAMINATI PIANI"

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA

N. DOC.

C129/PES/C129.1 /R008

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA:

STUDIO TECNICO SOLA
Ing. Augusto M. Isola Studio Tecnico

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Verificato	Validato	Descrizione
1	17/12/12			STI	BV	DMP	EMISSIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	MESE 1°				MESE 2°				MESE 3°				MESE 4°			
Lavorazioni	prima settimana	seconda settimana	terza settimana	quarta settimana	prima settimana	seconda settimana	terza settimana	quarta settimana	prima settimana	seconda settimana	terza settimana	quarta settimana	prima settimana	seconda settimana	terza settimana	quarta settimana
1- Verifica strutturale volta a stabilire le condizioni statiche degli edifici oggetto di intervento e conseguentemente per accertare la fattibilità delle fasi di seguito descritte																
2- Acquisizione delle autorizzazioni necessarie tramite piano di lavoro per lo smantellamento dell'amianto e dei rifiuti speciali pericolosi																
3- Allestimento dell'area di cantiere																
4 - Verifica e disattivazione di tutti gli impianti presenti che possono interferire con le attività di demolizione e sottoservizi presenti																
5- Pulizia locali																
6- Rimozione di materiali e dei rifiuti speciali presenti																
7- Attivazione dell'utenza d'acqua necessaria per la bagnatura																
8- Demolizione di parte dell'edificio ex mensa fino alle fondazioni e relativo trasporto dei materiali a discarica autorizzata																
9- Opere per la messa in sicurezza dell'edificio ex mensa																
10- Fase preliminare di demolizione dell'edificio ex magazzino e relativo trasporto dei materiali a discarica autorizzata																
11- Formazione di ponteggio a protezione del punto vendita IKEA e di passaggio protetto per garantire le uscite di emergenza dello stesso edificio																
12- Demolizione edificio ex magazzino fino al piano di campagna e relativo trasporto dei materiali a discarica autorizzata																

LEGENDA	
	SETTIMANE DI LAVORAZIONE - PRESENZA DI UNA SOLA LAVORAZIONE
	SETTIMANE DI LAVORAZIONI INTERFERENTI - 2 lav interferenti
	SETTIMANE DI LAVORAZIONI INTERFERENTI - 3 o più lav interferenti